

附件 1

财政评价结果反馈表

评价项目：景德镇市高级技工学校实训基地建设项目绩效评价项目

评价组织机构	珠山区财政局	项目主管部门	景德镇市人社局
项目单位名称	景德镇市高级技工学校	项目起止时间	2022. 02-2024. 12
评价机构	景德镇市兴瓷会计师事务所	评价时间	2022 年 4 月
评价分值	92	评价结论	优
项目基本情况	<p>2022年2月18日，景德镇市高级技工学校项目通过景德镇市珠山区发展和改革委员会项目可行性研究批复，景德镇市高级技工学校即刻组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范，根据项目的实际情况以及项目初期工作成果，对项目的建设必要性、工程合理性、经济可行性进行了研究和分析。</p> <p>为做好景德镇市高级技工学校实训基地建设项目，项目计划总投资119,736,900.00元，其中项目单位自筹39,600,000.00元，申请地方政府专项债券80,000,000.00元。项目实际投资金额为80,000,000.00元，均为支付景德镇市国信宏城建设开发有限公司项目工程款。</p>		

<p>主要绩效情况</p>	<p>通过两年时间投入 1.197369 亿元进行景德镇市高级技工学校实训基地建设；总建筑面积 30000 m²，项目建设内容涉及 2 栋实训大楼、配套服务用房、地下停车场以及配套的室外给排水、供配电、场地硬化等基础设施工程。项目建成后将从整体上提高景德镇市技能培训能力水平，加快当地经济发展、促进当地就业、加速产业结构的调整。</p>
<p>主要问题与建议</p>	<p>1. 资金筹集力度不够</p> <p>根据本项目专项债券实施方案显示，本项目投资概算为 11,973.69 万元，计划发行专项债 8,000.00 万元，项目自筹资金 3,973.69 万元。</p> <p>截止 2022 年 12 月 31 日，实际到位自筹资金 0 万元，自筹资金到位率为 0%，实际到位专项债券资金 8,000.00 万元，专项债券资金到位率 100.00%，整体项目资金到位率为 66.81%，资金缺口为 3,973.69 万元。</p> <p>已建成项目规模累计完成投资额 8,000.00 万元，到位资金可覆盖已完成累计投资，但项目资金筹集力度较弱，影响项目的实施保障。</p> <p>2. 预算绩效管理工作开展滞后</p> <p>景德镇市高级技工学校未按《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）的要求填报绩效目标申报表、编制绩效指标，不利于预算绩效评价工作的开展。上述预算绩效管理的主要问题主要受到以下两方面</p>

因素的影响：一是景德镇市高级技工学校对预算绩效管理工作不够重视，未能有效开展相关工作；二是业务和财务管理人员对预算绩效管理工作的熟悉程度不高，预算绩效管理工作开展滞后。

(二) 有关建议

1. 强化方案编制工作，科学合理测算经济指标数据

目前，教育行业发展较为成熟，可参考的行业历史数据及市场经营数据，在以后类似项目可行性研究论证工作开展时，做好以下工作：一是加强市场调研工作，与金融机构、投资者进行协商洽谈，调研市场需求，必要时可聘请专业的第三方专业机构开展市场测试；二是通过中国债券信息网、江西省财政厅官网，实时掌握专项债券动态数据变化情况，科学合理设置运营周期、融资利率等经济指标数据。

2. 加强预算绩效管理意识

建议景德镇市高级技工学校组织开展预算绩效管理的内部培训工作，必要时聘请外部专家对如何开展预算绩效管理进行培训和指导，培训的内容应涵盖事前评估、绩效目标申报、绩效目标监控、绩效自评、绩效评价和结果应用以及制度内部控制等方面，进一步落实全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作目标。